



# INTERBOMBAS SAS

Líderes en tecnología para el manejo del agua

INTERNACIONAL DE BOMBAS

Cota 27 de febrero de 2024

Señores.

**EMSERCOTA S.A. E.S.P.**  
Aten. ING. ANDRES FELIPE RINCON D.  
GERENTE

**ING. LUIS MEYER SIMBAQUEBA**  
SUPEVISOR

**EMSERCOTA S.A.**  
ESP COTA  
Tel: 577 7148

FOLIOS 27 FEB 2024 HORA 2:50

Frámite

**REF:** CONTRATO DE OBRA No 142-2023 cuyo objeto es "LA CONSTRUCCION Y REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO CONFORME AL PLAN DE OBRAS DE INVERSION REGULADO P.O.I.R., CONSTRUCCION Y REPOSICION DE RED DE ACUEDUCTO SECTOR ALTOS DEL LIBERTADOR Y PIE DE MONTE; CONSTRUCCION E INTERCONEXION RED DE DISTRIBUCION SECTOR PARCELAS (ENTRADA DE RESTAURANTE PORKIS) COSTADO OCCIDENTAL. EN EL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA No 142-2023

Cordial saludo,

Respetado ingeniero, por medio del presente me permito comunicarle que en los últimos días se evidenciaron situaciones que se han manifestado durante el proceso de ejecución de las actividades contractuales y que no han permitido terminar los trabajos en las fechas establecidas, situaciones que se explican en el siguiente informe técnico y las cuales soportan la necesidad de solicitar una prórroga de 15 días hábiles al contrato, esto con el fin de culminar los trabajos a cabalidad.

## INFORME TÉCNICO.

### 1. AFECTACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Las festividades de fin de año hicieron que se retrasara el inicio de las tareas de excavación por incomodidad manifestada por los vecinos al tener que romper el frente de sus casas, esto aunado a las lluvias ocurridas durante el mes de enero y unos días del mes de febrero nos redujo sustancialmente la jornada laboral ocasionándonos el retraso en la programación y cronograma inicial.



# INTERBOMBAS SAS

*Líderes en tecnología para el manejo del agua*

INTERNACIONAL DE BOMBAS

## 2. DIFICULTAD EN LA UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE UNION DE LAS TUBERIAS

La ubicación de los puntos de derivación o nodos de distribución nos Han retrasado la conexión y prueba de la línea para poder realizar las conexiones nuevas de las acometidas, esto se debe al desconocimiento de la condición real de la red a derivar, no se cuenta con diseños o planos por donde se encuentre, al ser esta una red muy antigua en el municipio no hay conocimiento exacto de la misma.

Adicional a ello, se encuentran en este momento construcciones que no existían, placas huella y demás obras que han obstaculizado la ubicación de la red. Llevándonos a realizar excavaciones innecesarias en busca de los puntos de conexión.

De acuerdo con el Fontanero, el señor Luis Quintero, designado por ustedes como la persona idónea en el tema, se pudo llegar a definir la ubicación de unas válvulas que permitan restringir el flujo y redirigir caudal y presión a demanda de las áreas que se pretende dar solución.

**Fuente:** Elaboración Propia.

### CONCLUSIONES

La línea de impulsión del sector occidental de la vía cota Siberia ya se encuentra terminada y en funcionamiento con la adición que se requirió y que fue objeto ene este contrato.

Las redes del sector de altos del libertador y pie de monte ya se encuentran instaladas solo falta la prueba e interconexión para finalizar las obras de acabado.

Es por estas razones que Respetuosamente solicito a ustedes, se realice lo pertinente con el fin de adicionar el tiempo requerido para la realización a satisfacción de las tareas en mención y poder llevar a buen término la finalización del contrato y dar cumplimiento al objeto contractual.

Cordialmente,

Luis Alberto Morales B  
R/L INTERBOMBAS SAS



# INTERBOMBAS SAS

*Líderes en tecnología para el manejo del agua*

INTERNACIONAL DE BOMBAS

Anexo fotográfico





# INTERBOMBAS SAS

*Líderes en tecnología para el manejo del agua*

INTERNACIONAL DE BOMBAS



BOGOTA COLOMBIA CRA. 68f No 69 b 13 TEL: 8057098 MOVIL 3208376234  
E mail: [interbombassas@gmail.com](mailto:interbombassas@gmail.com)



Cota 27 de febrero de 2023

Ingeniero:

**ANDRES FELIPE RINCON DAMIAN**

R. L. EMSERCOTA S.A. E.S.P.

**Asunto: Solicitud de prorroga Contrato 142 de 2023 cuyo Objeto es REALIZAR LA CONSTRUCCION Y REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO CONFORME EL PLAN DE OBRAS DE INVERSION REGULADO P.O.I.R. I. REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ACUEDUCTO SECTOR ALTOS DEL LIBERTADOR Y PIE DE MONTE; CONSTRUCCION E INTERCONEXION RED DE DISTRIBUCION SECTOR PARCELAS (ENTRADA RESTAURANTE PORKIS) COSTADO OCCIDENTAL. EN EL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA.**

Respetado Ing. Rincón:

Por medio de la presente y de manera respetuosa, me permito solicitar prorrogar en quince (15) días hábiles el contrato de la referencia, lo anterior teniendo en cuenta que el contratista, INTERBOMBAS S.A.S. identificada con NIT. 830.504.614-7, Representada Legalmente por **LUIS ALBERTO MORALES BALLEEN** argumentan las siguientes situaciones:

- Retrasos ocasionados por imposibilidad de trabajar en algunos tramos que se pospusieron por evitar afectaciones en la movilidad durante el fin e inicio de año.
- Retrasos por afectaciones en el rendimiento por los eventos de lluvias presentados en el fin del mes de enero de 2024 e inicios de febrero de 2024.
- Al realizar reposición de los tramos de acueducto definidos contractualmente, no se encontraron fácilmente los nodos, o tramos para realizar los respectivos empates a las redes existentes, esta situación genera demoras en la reposición de acometidas existentes, ya que esta debe ser programada para afectar lo menos posible a los usuarios beneficiados del cambio de red.



Así las cosas y en aras de culminar al 100% los trabajos establecidos en el contrato 142 de 2023, esta supervisión considera pertinente la prórroga requerida de 15 días hábiles.

Cordialmente,

  
**LUIS MEYER SIMBAQUEVA SEGURA**

Técnico de Acueducto y Alcantarillado de EMERCOTA SA ESP

Supervisor Contrato 132 de 2023.

Proyecto: Luis Meyer Simbaqueva Segura – Técnico de Acueducto y Alcantarillado  
Revisó: Johanna Velásquez Profesional Área Jurídica Emsercota SA ESP  
Aprobó: Andrés Felipe Rincón Damián R.L. Emsercota SA ESP

